ПЛАН ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА СТРОЕЖ: ОБЕКТ 1550/Хангар за обслужване и ремонт на горивната система на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево

№ по ред	Наименование на работата	Условна дата начало СМР	Условна дата край СМР	Продължителност /дни/	Седмици																																																					
					юли, 2022			август, 2022			септември, 2022			октомври, 2022			ноември, 2022			декември, 2022			януари, 2023			февруари, 2023			март, 2023			април, 2023			май, 2023			юни, 2023			юли, 2023			август, 2023			септември, 2023			октомври, 2023			ноември, 2023			декември, 2023		
		01.07.2022г.	31.12.2023г.		10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31
1	Разчистване и подготовка на площадката, временно строителство	07.2022	07.2022	5																																																			
2	Изкопни работи	07.2022	07.2022	10																																																			
3	Груб строеж, нулев цикъл - кофражни, армировъчни и бетонови работи	07.2022	08.2022	30																																																			
4	Кофражни, армировъчни и бетонови работи - над основи	08.2022	09.2022	40																																																			
5	Монтаж на стоманени конструкции	10.2022	11.2022	40																																																			
6	Покривни работи	11.2022	12.2022	40																																																			
7	Зидарии	12.2022	01.2023	40																																																			
8	Дограма - PVC дограма, промишлени врати, др.	01.2023	02.2023	60																																																			
9	Топлоизолационни работи	02.2023	04.2023	90																																																			
10	Вътрешни ел. инсталации	03.2023	05.2023	70																																																			
11	Сградни инсталации - водопровод и канализация	07.2022; 05.2023	07.2022; 07.2023	100																																																			
12	Вътрешни ОВК инсталации	07.2023	10.2023	80																																																			
13	Довършителни работи	08.2023	11.2023	100																																																			
14	Благоустрояване, бетонов тротоар около сградата	10.2023	12.2023	70																																																			
Време на изпълнение: 18 месеца																																																										